

Cronoprogramma - trattativa con vari Enti, progettazione, realizzazione intervento

ATTIVITA'	2010					2011					2012					2013					2014					2015																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
Prime comunicazioni e valutazioni con il Comune, con SAVNO e con il CIT, in riferimento alla necessità di trasferire l'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, in zona agricola, concessa in comodato d'uso alla ditta DA RE GIUSEPPE SAS DI DA RE PAOLO DOMENICO & C.																																																																
Siglata convenzione per la realizzazione delle opere di adeguamento del CARD di via Cà di Villa, a seguito di approvazione della variante urbanistica per trasferimento impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi																							26/03/2012																																									
Preso contatti con varie ditte per l'esecuzione delle opere di adeguamento del CARD comunale; analisi vari preventivi e sottoscrizione incarichi																																																																
Realizzazione opere di adeguamento del CARD comunale																																																																
Consegna lavori opere di adeguamento del CARD comunale																													31/08/2013																																			
Progettazione nuova sede impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e redazione studio di impatto ambientale, valutazione previsionale di impatto acustico, relazione compatibilità idraulica																																																																
Domanda e rilascio permesso di costruire recinzione in c.a. perimetrale																																				28/03/2013																												
Realizzazione recinzione																																																																
Deposito progetto edilizio in Comune																																																																
Formulazione primo parere del Comune e deposito integrazioni																																																																
Presentazione SIA e VINCA																																																																
Attesa formulazione parere Provincia di Treviso e Comune																																																																
Realizzazione fondazioni e attesa tempo di stagionatura; realizzazione struttura in elevazione e stagionatura struttura; realizzazione struttura in ferro e copertura; tamponamenti e realizzazione impianti e contropareti																																																																
Preparazione sottofondo e stabilizzato; realizzazione piazzale e attesa tempo di stagionatura																																																																
Realizzazione finiture (serramenti, pavimenti, rivestimenti, sanitari, corpi illuminanti, tinteggiatura) e allestimento aree verdi perimetrali (compresa piantumazione alberature ad alto fusto)																																																																

Trattativa con vari Enti per giungere ad approvazione Variante al PRG e stipula convenzione per realizzazione opere di adeguamento del CARD comunale

Realizzazione opere di adeguamento CARD comunale e consegna

■ Presentazione SIA e VINCA alla Provincia



Trattasi di una fase per la quale è difficile definire, a priori, le tempistiche. In via del tutto ipotetica sono stati previsti 4 mesi per ottenimento "parere"

LEGENDA
 Tempo effettivamente impiegato
 Tempo impiegato presunto

ESECUZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO CARD COMUNALE

ESECUZIONE RECINZIONE

ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI