

Cronoprogramma delle fasi di cantiere - Ampliamento struttura di vendita Lando, Strada Feltrina 196

N. fase	Titolo fase	Descrizione sintetica	Durata stimata da Word	Inizio stimato	Fine stimata
1	FASE 1: Preparazione accesso, tombamento fosso e base grezza rotatoria	Rimozione alberature, rimozione linea gas dismessa, tombamento del fossato, accesso provvisorio e base grezza della futura rotatoria.	18–25 giorni lavorativi	Settimana 1	Settimana 5
2	FASE 2: Scavi, riutilizzo terre e sottofondo viabilità/parcheggi	Recinzione area ampliamento, scavi, riutilizzo terre nelle aree verdi/boschi periurbani e formazione del sottofondo per viabilità e parcheggi.	35–40 giorni lavorativi	Settimana 6	Settimana 13
3	FASE 3: Fondazioni, prefabbricato e pavimento industriale	Realizzazione plinti, montaggio del capannone prefabbricato in c.a.p., pannelli perimetrali e pavimento industriale interno.	8–10 settimane complessive	Settimana 14	Settimana 23
4	FASE 4: Pavimentazioni esterne e parcheggi drenanti	Completamento pavimentazioni esterne interne al lotto: viabilità in asfalto, parcheggi in elementi drenanti in cls, cordonate e segnaletica.	20–30 giorni lavorativi	Settimana 24	Settimana 29
5	FASE 5: Completamento rotatoria SR 348 e aiuola	Completamento funzionale della rotatoria su SR 348 Feltrina, raccordi, asfaltature, segnaletica e sistemazione aiuola.	20–30 giorni lavorativi	Settimana 30	Settimana 35

Lavorazioni accessorie parallele (non incluse nel percorso sequenziale principale)

N. fase	Titolo	Descrizione	Durata stimata	Collocazione temporale
A	Lavorazioni accessorie parallele	Posa serramenti e trasporto/sollevamento delle macchine impiantistiche in copertura, da gestire come attività accessorie parallele.	Serramenti: 5–10 giorni; macchine in copertura: 2–5 giorni	Da programmare in parallelo alle fasi principali

Cronoprogramma delle fasi di cantiere - Ampliamento struttura di vendita Lando, Strada Feltrina 196

Sett. 1	Sett. 2	Sett. 3	Sett. 4	Sett. 5	Sett. 6	Sett. 7	Sett. 8	Sett. 9	Sett. 10	Sett. 11	Sett. 12	Sett. 13	Sett. 14	Sett. 15	Sett. 16	Sett. 17	Sett. 18	Sett. 19	Sett. 20	Sett. 21	Sett. 22	Sett. 23	Sett. 24	Sett. 25	Sett. 26	Sett. 27	Sett. 28	Sett. 29	Sett. 30	Sett. 31	Sett. 32	Sett. 33	Sett. 34	Sett. 35
FASE 1 6–10 mezzi/giorno medi					FASE 2 16–25 mezzi/giorno medi, picco 29–51 mezzi/giorno durante i conferimenti del sottofondo										FASE 3 3–5 mezzi/giorno medi, picco 16–33 autobetoniere/giorno durante i getti del pavimento industriale										FASE 4 2–5 mezzi/giorno medi, con picchi nelle giornate di asfaltatura e consegna elementi drenanti					FASE 5 1–3 mezzi/giorno medi; picco 5–15 mezzi/giorno nelle lavorazioni stradali più interferenti				

