

dott. Paolo Barin ingegnere  
35014 Fontaniva (Pd) via G. Marconi n. 72/1 - ☎ 049-5940921 e-mail: barin.ing@libero.it

Al Comune di Roncade

[roncade@comune.roncade.legalmail.it](mailto:roncade@comune.roncade.legalmail.it)

All' A.R.P.A.V.

Dipartimento Provinciale di Treviso

[daptv@pec.arpav.it](mailto:daptv@pec.arpav.it)

Spett. Sportello Unico Agricolo di Treviso

AVEPA - Sede Centrale

[sp.tv@cert.avepa.it](mailto:sp.tv@cert.avepa.it)

All' AZIENDA ULSS 2 Marca Trevigiana

Dipartimento di Prevenzione

Servizi Veterinari UO Igiene degli Allevamenti

[protocollo.aulss2@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss2@pecveneto.it)

Al Consorzio di Bonifica Piave

[consorziopiave@pec.it](mailto:consorziopiave@pec.it)

**Lavori di:** *ampliamento di fabbricati rurali ad uso allevamento suinicolo.*

**Ditta:** Azienda Agricola SUINAL di Merlo Luigi – Roncade (Tv).

**Pratica Edilizia:** n. 102/2022

**Pratica SUAP:** \_\_\_\_\_ -24022022-2326

**Riferimento:** Comitato tecnico Provinciale VIA del 24/03/2022

## 7) Cronoprogramma

L'intervento oggetto della richiesta di Permesso di Costruire consistente nell'ampliamento di fabbricati rurali ad uso allevamento suini, insistenti su area identificata nel C.T. del Comune di Roncade al foglio 51, mappali 21-22-88-89-240-257.

### L'ALLEVAMENTO ESISTENTE

Trattasi di un allevamento di suini da riproduzione, dove gli animali attualmente vengono allevati in capannoni suddivisi in reparti a seconda della diversa tipologia e della fase di sviluppo: verri, scrofe in gestazione, scrofe in gabbie parto, scrofe con suinetti, svezzamento e scrofette da rimonta oltre a box infermeria.

I suinetti vengono venduti ad ingrassatori dopo 65 giorni dalla nascita ad un peso medio di kg 25-30.

Le gabbie parto tra un ciclo e l'altro vengono pulite, sanificate e lasciate libere per un periodo più o meno variabile denominato "vuoto sanitario".


L'allevamento risulta in regola e rispetta le norme di igiene e benessere animale nonché le norme in materia di gestione delle deiezioni (Direttiva Nitrati).

dott. Paolo Barin ingegnere

35014 Fontaniva (Pd) via G. Marconi n. 72/1 - ☎ 049-5940921 e-mail: barin.ing@libero.it

Da ultimo è stata realizzata una vasca di raccolta liquami con struttura prefabbricata in calcestruzzo a perfetta tenuta, con capacità idrica della vasca pari mc 11.000 effettivi (il volume dell'invaso è di mc 11.650), divisa da un setto in due parti di mc 5.500 ciascuna.

Lo stato dei luoghi è rappresentato nella figura sottostante, estratta dalla tavola n. 2 – planimetria stato di fatto, riguardante il fabbricato A “allevamento”:



## L'ALLEVAMENTO FUTURO

L'ampliamento dei fabbricati rurali ad uso allevamento suinicolo, sono rappresentati graficamente dalla porzione campita con colore rosso nella planimetria che segue, estratta dalla tavola n. 3 – planimetria stato di progetto, riguardante il fabbricato A “allevamento” ed interessa tutti i settori di allevamento (gestazione, lattazione, svezzamento).

c.f. \_\_\_\_\_


p.iva 02037400286

Ordine degli Ingegneri di Padova n° 2033 - Elenco D.M. 25.3.1985 n° PD2033I290



dott. Paolo Barin ingegnere

35014 Fontaniva (Pd) via G. Marconi n. 72/1 - ☎ 049-5940921 e-mail: barin.ing@libero.it



L'intervento in progetto riguarda:

- ampliamento del fabbricato A "allevamento"
- installazione di 5 nuove vasche circolari coperte per lo stoccaggio reflui
- costruzione di un fabbricato ad uso deposito macchine ed attrezzi agricoli.

## IL PROGETTO EDILIZIO

Per l'intervento edilizio sopra descritto è stata presentata richiesta di Permesso di Costruire al SUAP di Roncade in data 25/02/2022, prot. n. 54151, codice pratica -24022022-2326, attualmente in fase istruttoria.

Il progetto prevede l'ampliamento delle strutture destinate all'allevamento di suini, che raggiungerà una superficie coperta di mq 35.026,74 a fronte di una superficie coperta autorizzata di mq 11.481,80 e esistente di mq 10.918,31, nel rispetto della normativa sul benessere animale.

L'area interessata alla nuova edificazione è identificata nel C.T. di Roncade al foglio 51, mappali 21-22-88-89-239-240-257-259.

E' ricompreso nell'ampliamento anche la realizzazione del fabbricato "uffici/servizi/ /spogliatoi" posizionato tra l'abitazione del custode e i fabbricati di allevamento.

c.f. \_\_\_\_\_

p.iva 02037400286

Ordine degli Ingegneri di Padova n° 2033 - Elenco D.M. 25.3.1985 n° PD2033I290

dott. Paolo Barin ingegnere

35014 Fontaniva (Pd) via G. Marconi n. 72/1 - ☎ 049-5940921 e-mail: barin.ing@libero.it

## CRONOPROGRAMMA

I tempi e le fasi di realizzazione delle strutture in progetto sono molteplici, articolate e al momento in fase di organizzazione; è prevista la loro ultimazione entro 3 anni dall'inizio lavori.

- La fase 1 – completamento della gestazione – sarà avviata non appena rilasciato il titolo edilizio, con completamento dei lavori nel termine di 4 mesi.
- La fase 2 – corpo uffici / spogliatoi e porzione delle sale parto – sarà avviata dopo il completamento della fase 1, con completamento dei lavori nel termine di 8 mesi.
- La fase 3 – completamento gestazione e sale parto, magazzino agricolo e n. 3 vasche per stoccaggio liquami – sarà avviata dopo il completamento della fase 2, con completamento dei lavori nel termine di 12 mesi.
- La fase 4 – svezzamento e n. 2 vasche per stoccaggio liquami – sarà avviata dopo il completamento della fase 3, con completamento dei lavori nel termine di 12 mesi.

02 luglio 2022

il Tecnico incaricato  
- ing. Paolo Barin -  
*firma digitale*

c.f.

p.iva 02037400286

Ordine degli Ingegneri di Padova n° 2033 - Elenco D.M. 25.3.1985 n° PD2033I290



STUDIO BARIN

Paolo Barin ingegnere  
Mauro Zanon geometra

Fontaniva (Pd) via Marconi n° 72/1  
Tel. 049 5940921  
E-mail: barin.ing@libero.it

TAVOLA

UNICA

COMMITTENTE

Azienda Agricola SUINAL di Merlo Luigi

DESCRIZIONE

AMPLIAMENTO FABBRICATI RURALI  
AD USO ALLEVAMENTO SUINICOLO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SCALA

1:1000

PROGETTISTA

COMUNE DI

RONCADE

FOGLIO

51°

MAPPALE

21-22-88-89  
239-240-257-259

ARCHIVIO FILE

24-16j

RIFERIMENTO

Cronol.dwg

ELABORAZIONE

M.Z.

DATA

Giugno 2022

Disegno realizzato con AutoCAD LT 2002 serie n. 700-5630028

- Fabbricato A "allevamento": esistente
- Fabbricato A "allevamento": FASE 1
- Fabbricato A "allevamento": FASE 2
- Fabbricato A "allevamento": FASE 3
- Fabbricato A "allevamento": FASE 4
- Deposito attrezzi agricoli di progetto: FASE 3
- Vasca prelevamento liquami di progetto: FASE 3
- Vasche raccolta liquami di progetto: FASE 3
- Vasche raccolta liquami di progetto: FASE 4
- Erogatore di carburante
- Cabina elettrica di progetto – SCIA n. 385/2021 del 09/08/2021
- Pesa di progetto – SCIA n. 5/2022 del 05/01/2022
- Vasca prelevamento liquami esistente
- Vasca raccolta liquami esistente
- Cabina elettrica esistente
- Casa del custode non oggetto d'intervento

PLANIMETRIA scala 1:1000