



Spett.le
Provincia di Treviso

COMMITTENTE: FUTURA RECUPERI SRL

OGGETTO: Realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (a seguito di Decreto n. 83 del 19.05.2020 Provincia di Treviso)

Il Sottoscritto Dott. Ing. [REDACTED], con studio professionale in via [REDACTED] C.F. [REDACTED] iscritto all'ordine degli Ing. della Prov. di [REDACTED] al n. [REDACTED], in riferimento alla pratica in oggetto

Comunica che

Lungo i lati Nord-Ovest e Nord-Est dei piazzali, sono state realizzate delle bocche di lupo (tubazione in PVC diam. 160 collegate alla condotta principale) anziché pozzetti sifonati a caditoia. Tale variazione non comporta modifiche al convogliamento delle acque.

Le stesse confluiscono alla rete di raccolta del bacino A e successivamente all'impianto di prima pioggia come precedentemente autorizzato.

Si precisa inoltre che, data la presenza di numerosi sottoservizi di collegamento ed al fine di rispettare i giusti spessori di ricoprimento delle condotte, nel lato nord del lotto, si è resa necessaria l'esecuzione di 3 tratti di tubazione con diam. 315 mm posati in parallelo anziché diam. 400 mm come la restante condotta di smaltimento.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

[REDACTED], 27-09-2024

Il Tecnico
Documento firmato digitalmente